

MEMO

Aan : Gemeenteraad Haarlemmerliede & Spaarnwoude
(C-stuk)
Van : wethouder B. Graal
Betreft : Voortgang Leefbaarheid N200
Datum : 27 februari 2017

Geachte raad, hierbij bericht ik u over de stand van zaken m.b.t. de N200.

Op 9 februari is er in beslotenheid aan u mede gedeeld over een mogelijke sobere uitvoering van de onderdoorgang en een tussenstand van de financiële cijfers.

Genomen stappen:

- Definitieve besluitvorming over het plan en de projectbegroting voor de nieuwe boezembruggen en de ruimtelijke inrichting;
- De sobere, doelmatige variant is apart ingediend bij RWS en Rijnland en getoetst. Uitkomst is dat het financieel haalbaar lijkt voor HenS, maar niet geheel voor RWS (extra kosten bouwhoogte brug). Functioneel is Rijnland niet akkoord.
- Er is een voorlopig negatief ambtelijk advies van Rijnland op het ingediende plan van de brug en de onderdoorgang binnengekomen. Er mogen geen objecten in het water komen die de waterstromingen nadelig kunnen beïnvloeden. Ook zijn er minder pijlers gewenst in het water voor de bruggen. De landtong dient van Rijnland te worden gehandhaafd en er moet een pijler op gepositioneerd worden. Een kortere brug mag wel, maar in beperkte mate, vanwege de gewenste doorstroming van Rijnland. Een formele reactie volgt nog. Er is besloten om bestuurlijk op te schalen richting Rijnland;
- Verlenging linksaf-uitvoegstrook bij ingang Sugar City is via gemeente ingebracht in de projectscope en wordt gefinancierd door NEINVER;
- Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven uit WOII is uitgevoerd. Er is niets gevonden.

Planning 2017:

Ambtelijk:

- 3 maart beeldkwaliteitsplan en referentie ontwerp en KES afgerond (bijlagen voor de overeenkomst);
- 7 maart risico analyse Projectonderdelen Halfweg afgerond, incl. definitieve projectraming op basis van BKP & referentieontwerp openbare ruimte;
- In maart bespreken eind concept samenwerkingsovereenkomst met RWS.

Bestuurlijk:

- 14 maart bestuurlijk overleg met Rijnland en RWS over de onderdoorgang;
- Eind maart, nader te bepalen datum, bestuurlijke ondertekening.

Project:

- Maart/april voorbereiding aanbesteding;
- Eind april /begin mei aanbesteding design & construct (DBFM);
- Informatieavond(en);
- Verleggen van Kabels en Leidingen via gestuurde boring voor 4^e kwartaal 2017.


2018

- Bouw nieuwe Boezembruggen

2019

- Afronding werkzaamheden

Hoogachtend,
wethouder



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaal', is written over a horizontal line. A small mark resembling a less-than sign (<) is located to the right of the signature.