BADHOEVE BOUW
POSTBUS 40, 1170 AA BADHOEVEDORP
TEL. 020 - 6595657
FAX. 020 - 6594088

concept planning d.d. 11/09/14

Badhoeve Bouw

OLV Geboorte Halfweg

werknr. 00000

	WERKZAAMHEDEN	Maand	augustus					september				oktober					november				december					januari	2016		
		WEEK	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
	OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	DATUM	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25
	Procedure ruimtelijke ordening																												
1	Ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken																												
2	Controleren en aanleveren college																												
3	Behandeling college																												
4	Ter inzage leggen voorontwerp en vooroverleg																												
5	Beantwoorden reacties vooroverleg																												
6	Verwerken inspraak + ontwerp (Croonenburo5)																												
7	Controleren wijzigingen op ontwerp																												
8	Behandeling college ontwerp																												
9	Termijn ter inzage legging (zienswijzen)																												
10	Beantwoording ingediende zienswijzen																												
11	Verwerken naar vaststelling (Croonenburo5)																												
12	Controleren aangepasingen door gemeente																												
13	Behandeling college vaststelling																												
14	Publiceren en 6 wkn ter inzage																												
15																													
16	**Kerk**																												
17	Schets ontwerp uitwerken																												
18	Beoordeling welstandscommissie																												
19	Constructeur																												
20	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																												
21	Definitief ontwerp uitwerken																												
22	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																												
24																													
25	**Woningen**																												
26	Schets ontwerp uitwerken																												
28	Beoordeling welstandscommissie																												
29	Definitief ontwerp uitwerken																												
30	Constructeur																												
31	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																												
32	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																												
33																													
34	**Omgevingsvergunning (regulier)**																												
35	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																												
36	Beoordeling volledigheid aanvraag																												
37	Beoordeling ingediende stukken																												
38	Besluit aanvraag omgevingsvergunning																												
39	Publiceren en 6 wkn ter inzage																												
40																													
41	**Prijsvormingsfase**																												
42	Bestekstukken gereed maken																												
43	Calculeren (aannemer bouwkundig + infra)																												
44	Overleg naar aanleiding van prijsvorming																												
45	Opdrachtverstrekking																												
46																													
47	**Verkoop woningen**																												
48	Samenstellen brochure																												
49	Verkopen woningen																												
50																													
51	**Realisatiefase**																												
52	**Kerk**																												
53	Voorbereiding sanering en verbouwwerkzaamh.																												
54	Saneringswerkzaamheden Kerk																												
55	Verbouwwerkzaamheden kerk																												
56																													
57	**Woningen**																												
58	Voorbereiding bouwwerkzaamheden																												
59	Inrichten bouwplaats																												
60	Sanering gebouwen																												
61	Verwijderen opstallen																												
62	Bouwrijp maken grond																												
63	Bouwputten ontgraven																												
64	Bouw woningen																												
65																													
66																													
67																													
68																													
69																													
70																													

	WERKZAAMHEDEN	februari				maart				april				mei				juni				juli			
		WEEK	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	DATUM	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4
	Procedure ruimtelijke ordening																								
1	Ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken																								
2	Controleren en aanleveren college																								
3	Behandeling college																								
4	Ter inzage leggen voorontwerp en vooroverleg																								
5	Beantwoorden reacties vooroverleg																								
6	Verwerken inspraak + ontwerp (Croonenburo5)																								
7	Controleren wijzigingen op ontwerp																								
8	Behandeling college ontwerp																								
9	Termijn ter inzage legging (zienswijzen)																								
10	Beantwoording ingediende zienswijzen																								
11	Verwerken naar vaststelling (Croonenburo5)																								
12	Controleren aangepasingen door gemeente																								
13	Behandeling college vaststelling																								
14	Publiceren en 6 wkn ter inzage																								
15																									
16	**Kerk**																								
17	Schets ontwerp uitwerken																								
18	Beoordeling welstandscommissie																								
19	Constructeur																								
20	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																								
21	Definitief ontwerp uitwerken																								
22	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																								
24																									
25	**Woningen**																								
26	Schets ontwerp uitwerken																								
28	Beoordeling welstandscommissie																								
29	Definitief ontwerp uitwerken																								
30	Constructeur																								
31	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																								
32	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																								
33																									
34	**Omgevingsvergunning (regulier)**																								
35	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																								
36	Beoordeling volledigheid aanvraag																								
37	Beoordeling ingediende stukken																								
38	Besluit aanvraag omgevingsvergunning																								
39	Publiceren en 6 wkn ter inzage																								
40																									
41	**Prijsvormingsfase**																								
42	Bestekstukken gereed maken																								
43	Calculeren (aannemer bouwkundig + infra)																								
44	Overleg naar aanleiding van prijsvorming																								
45	Opdrachtverstrekking																								
46																									
47	**Verkoop woningen**																								
48	Samenstellen brochure																								
49	Verkopen woningen																								
50																									
51	**Realisatiefase**																								
52	**Kerk**																								
53	Voorbereiding sanering en verbouwwerkzaamh.																								
54	Saneringswerkzaamheden Kerk																								
55	Verbouwwerkzaamheden kerk																								
56																									
57	**Woningen**																								
58	Voorbereiding bouwwerkzaamheden																								
59	Inrichten bouwplaats																								
60	Sanering gebouwen																								
61	Verwijderen opstallen																								
62	Bouwrijp maken grond																								
63	Bouwputten ontgraven																								
64	Bouw woningen																								
65																									
66																									
67																									
68																									
69																									
70																									

	WERKZAAMHEDEN	augustus					september				oktober					november				december				
		WEEK	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	DATUM	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26
	Procedure ruimtelijke ordening																							
1	Ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken																							
2	Controleren en aanleveren college																							
3	Behandeling college																							
4	Ter inzage leggen voorontwerp en vooroverleg																							
5	Beantwoorden reacties vooroverleg																							
6	Verwerken inspraak + ontwerp (Croonenburo5)																							
7	Controleren wijzigingen op ontwerp																							
8	Behandeling college ontwerp																							
9	Termijn ter inzage legging (zienswijzen)																							
10	Beantwoording ingediende zienswijzen																							
11	Verwerken naar vaststelling (Croonenburo5)																							
12	Controleren aangepasingen door gemeente																							
13	Behandeling college vaststelling																							
14	Publiceren en 6 wkn ter inzage																							
15																								
16	**Kerk**																							
17	Schets ontwerp uitwerken																							
18	Beoordeling welstandscommissie																							
19	Constructeur																							
20	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																							
21	Definitief ontwerp uitwerken																							
22	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																							
24																								
25	**Woningen**																							
26	Schets ontwerp uitwerken																							
28	Beoordeling welstandscommissie																							
29	Definitief ontwerp uitwerken																							
30	Constructeur																							
31	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																							
32	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																							
33																								
34	**Omgevingsvergunning (regulier)**																							
35	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																							
36	Beoordeling volledigheid aanvraag																							
37	Beoordeling ingediende stukken																							
38	Besluit aanvraag omgevingsvergunning																							
39	Publiceren en 6 wkn ter inzage																							
40																								
41	**Prijsvormingsfase**																							
42	Bestekstukken gereed maken																							
43	Calculeren (aannemer bouwkundig + infra)																							
44	Overleg naar aanleiding van prijsvorming																							
45	Opdrachtverstrekking																							
46																								
47	**Verkoop woningen**																							
48	Samenstellen brochure																							
49	Verkopen woningen																							
50																								
51	**Realisatiefase**																							
52	**Kerk**																							
53	Voorbereiding sanering en verbouwwerkzaamh.																							
54	Saneringswerkzaamheden Kerk																							
55	Verbouwwerkzaamheden kerk																							
56																								
57	**Woningen**																							
58	Voorbereiding bouwwerkzaamheden																							
59	Inrichten bouwplaats																							
60	Sanering gebouwen																							
61	Verwijderen opstallen																							
62	Bouwrijp maken grond																							
63	Bouwputten ontgraven																							
64	Bouw woningen																							
65																								
66																								
67																								
68																								
69																								
70																								

	WERKZAAMHEDEN	januari	2017				februari				maart				april				mei				juni			
		WEEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	DATUM	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5
	Procedure ruimtelijke ordening																								
1	Ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken																								
2	Controleren en aanleveren college																								
3	Behandeling college																								
4	Ter inzage leggen voorontwerp en vooroverleg																								
5	Beantwoorden reacties vooroverleg																								
6	Verwerken inspraak + ontwerp (Croonenburo5)																								
7	Controleren wijzigingen op ontwerp																								
8	Behandeling college ontwerp																								
9	Termijn ter inzage legging (zienswijzen)																								
10	Beantwoording ingediende zienswijzen																								
11	Verwerken naar vaststelling (Croonenburo5)																								
12	Controleren aangepasingen door gemeente																								
13	Behandeling college vaststelling																								
14	Publiceren en 6 wkn ter inzage																								
15																									
16	**Kerk**																								
17	Schets ontwerp uitwerken																								
18	Beoordeling welstandscommissie																								
19	Constructeur																								
20	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																								
21	Definitief ontwerp uitwerken																								
22	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																								
24																									
25	**Woningen**																								
26	Schets ontwerp uitwerken																								
28	Beoordeling welstandscommissie																								
29	Definitief ontwerp uitwerken																								
30	Constructeur																								
31	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.																								
32	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																								
33																									
34	**Omgevingsvergunning (regulier)**																								
35	Indiening aanvraag omgevingsvergunning																								
36	Beoordeling volledigheid aanvraag																								
37	Beoordeling ingediende stukken																								
38	Besluit aanvraag omgevingsvergunning																								
39	Publiceren en 6 wkn ter inzage																								
40																									
41	**Prijsvormingsfase**																								
42	Bestekstukken gereed maken																								
43	Calculeren (aannemer bouwkundig + infra)																								
44	Overleg naar aanleiding van prijsvorming																								
45	Opdrachtverstrekking																								
46																									
47	**Verkoop woningen**																								
48	Samenstellen brochure																								
49	Verkopen woningen																								
50																									
51	**Realisatiefase**																								
52	**Kerk**																								
53	Voorbereiding sanering en verbouwwerkzaamh.																								
54	Saneringswerkzaamheden Kerk																								
55	Verbouwwerkzaamheden kerk																								
56																									
57	**Woningen**																								
58	Voorbereiding bouwwerkzaamheden																								
59	Inrichten bouwplaats																								
60	Sanering gebouwen																								
61	Verwijderen opstallen																								
62	Bouwrijp maken grond																								
63	Bouwputten ontgraven																								
64	Bouw woningen																								
65																									
66																									
67																									
68																									
69																									
70																									

	WERKZAAMHEDEN	juni			
		WEEK	24	25	26
	OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	DATUM	12	19	26
	Procedure ruimtelijke ordening				
1	Ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken				
2	Controleren en aanleveren college				
3	Behandeling college				
4	Ter inzage leggen voorontwerp en vooroverleg				
5	Beantwoorden reacties vooroverleg				
6	Verwerken inspraak + ontwerp (Croonenburo5)				
7	Controleren wijzigingen op ontwerp				
8	Behandeling college ontwerp				
9	Termijn ter inzage legging (zienswijzen)				
10	Beantwoording ingediende zienswijzen				
11	Verwerken naar vaststelling (Croonenburo5)				
12	Controleren aangepasingen door gemeente				
13	Behandeling college vaststelling				
14	Publiceren en 6 wkn ter inzage				
15					
16	**Kerk**				
17	Schets ontwerp uitwerken				
18	Beoordeling welstandscommissie				
19	Constructeur				
20	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.				
21	Definitief ontwerp uitwerken				
22	Indiening aanvraag omgevingsvergunning				
24					
25	**Woningen**				
26	Schets ontwerp uitwerken				
28	Beoordeling welstandscommissie				
29	Definitief ontwerp uitwerken				
30	Constructeur				
31	Onderzoeken EPC / ventilatie / sonderingen etc.				
32	Indiening aanvraag omgevingsvergunning				
33					
34	**Omgevingsvergunning (regulier)**				
35	Indiening aanvraag omgevingsvergunning				
36	Beoordeling volledigheid aanvraag				
37	Beoordeling ingediende stukken				
38	Besluit aanvraag omgevingsvergunning				
39	Publiceren en 6 wkn ter inzage				
40					
41	**Prijsvormingsfase**				
42	Bestekstukken gereed maken				
43	Calculeren (aannemer bouwkundig + infra)				
44	Overleg naar aanleiding van prijsvorming				
45	Opdrachtverstrekking				
46					
47	**Verkoop woningen**				
48	Samenstellen brochure				
49	Verkopen woningen				
50					
51	**Realisatiefase**				
52	**Kerk**				
53	Voorbereiding sanering en verbouwwerkzaamh.				
54	Saneringswerkzaamheden Kerk				
55	Verbouwwerkzaamheden kerk				
56					
57	**Woningen**				
58	Voorbereiding bouwwerkzaamheden				
59	Inrichten bouwplaats				
60	Sanering gebouwen				
61	Verwijderen opstallen				
62	Bouwrijp maken grond				
63	Bouwputten ontgraven				
64	Bouw woningen				
65					
66					
67					
68					
69					
70					